

PLANILLA DE INSPECCIÓN

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN

**PLANILLA "B"
MEDIDOR TRIFÁSICO**

DATOS DEL INMUEBLE

Circ. Secc. Mz Par
 Calle N°
 Tramitado Exp. Municipal N° letra Año

INSPECCIÓN VISUAL

		Cumplido	
		Si	No
1	Correcta ejecución de cañería y bandeja		
2	Correcto conexionado de la instalación de la puesta a tierra y ejecución de la misma		
3	En todos los tomacorriente, bornes de tierra conectado al conducto de tierra		
4	Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección		
5	Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección		
6	Correcta ejecución de la uniones eléctricas de los conductores		
7	Correcta aplicación del código de colores de conductores activos y de protección		
8	Ubicación, características e inscripciones indicativas de los tableros principal y seccional		

CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LA REGLAMENTACIÓN

	N°	u	Cumplido		
			Si	No	
9	Cantidad y destino de los circuitos		n°		
10	Sección de los conductores		mm		
11	Sección del conductor de protección		mm		
12	Medidas y características de los materiales de las canalizaciones		m		
13	Características nominales de los aparatos de maniobra y protección		A		
14	Cumple condiciones reglamentarias		ENRE		
15	Potencia máxima a demandar en KW		KW		

VERIFICACIONES

		Cumplido	
		Si	No
16	Continuidad de los conductores activos		
17	Continuidad de las canalizaciones metálicas		
18	Continuidad del conductor de protección		

RESISTENCIA DE AISLACIÓN DE LA INSTALACIÓN

		Cumplido		Valor medido en MΩ
		Si	No	
19	Entre conductores de fase			
20	Entre conductores de fase unidos entre si y neutro			
21	Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de protección			
22	Entre conductor neutro y conductor de protección			

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

		Cumplido		Valor medido en Ω
		Si	No	
23	Toma de tierra de la instalación			
24	Tomacorriente genérico de la instalación			
25	Masa genérica de la Instalación			
26	Electrodo de tierra			

Proyecto aprobado Inspecciones parciales aprobadas

Observaciones

.....

El titular acepta que la instalación eléctrica interna sea inspeccionada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Profesional autorizado por el Colegio/Consejo Técnico/Entidad Habilitante de la Jurisdicción.

PROFESIONAL	TITULAR	Firma y aclaración ENTIDAD HABILITANTE (*)	
Fecha	Fecha	Fecha